

# Finančné oddelenie

---

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove

**Dátum:** 14.09.2023, 13:00

9. Správa o asfaltovaní, investíciách a projektoch v meste (stav, náklady, spoluúčasť, zdroje krytia, náklady na manažment, ďalšie plány)

**Verzia:** 5

**Zverejnené:** 14.09.2023, 13:09

**Predkladá:** Anikó Nagyová, Mgr.

**Spracoval(a):** Imrich Mészáros, Ing.

**Uložené prejsť v komisiách:** Komisia finančná a majetku mesta  
Komisia ochrany životného prostredia, povodňovej ochrany

**Materiál obsahuje:** Návrh na uznesenie(Slovensky)  
Návrh na uznesenie(Maďarsky)  
Materiál

# Návrh na uznesenie(Slovensky)

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./berie na vedomie

1. Informatívnu správu o asfaltovaní, investíciách a projektoch v meste

# Návrh na uznesenie(Madžarsky)

Gúta Város Képviselő - testülete

A./ tudomásol veszi

1. Beszámolót az aszfaltozásról, beruházásokról és projektekről a városban

## Materiál

Rozpočet mesta na rok 2023 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 32/2022 dňa 19.12.2022 Príjem kapitálového rozpočtu bol schválený 400.000,- €, následne bol upravený uzn. č. 148/2023 na 549.731,- €.

Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Príjmy kapitálového rozpočtu vlastné	400.000	549.731
Výdavky kapitálového rozpočtu	400.000	549.731

Názov položky	Skutočnosť k 04.09.2023
Príjmy z predaja zóna JUH	613.602,16
Ostatné príjmy z predaja	318.087,00
Príjmy ostatný majetok	719.058,72
spolu	1.650.747,88

Na základe uzn.č. 97/2023 a 204/2023 krátkodobý investičný plán mesta Kolárovo:	
názov položky	v €
1. Zariadenie pre seniorov, Partizánska 17-rekonštrukcia budovy	<b>17000</b>
projektová dokumentácia	15000
externý projektový manažment	2000
projekt je vo fáze riešenia	
2. Budova ŠJ Školská 6 - fotovoltaika	<b>2100</b>
projektová dokumentácia	600

externý projektový manažment	1500
projekt bol vypracovaný, žiadosť podaná-zamietnutá	
<b>3. Základná škola Františka Rákócziho II.-rekonštrukcia budovy</b>	<b>8000</b>
projektová dokumentácia	6000
externý projektový manažment	2000
projektová dokumentácia vypracovaná, žiadosť o NFP podaná-posudzuje sa	
<b>4. Základná škola Mateja Korvína telocvičňa rekonštrukcia</b>	<b>16000</b>
projektová dokumentácia	14000
externý projektový manažment	2000
projektová dokumentácia vypracovaná, žiadosť o NFP podaná-posudzuje sa	
<b>5. Mestský úrad Kolárovo -fotovoltaika</b>	<b>2480</b>
projektová dokumentácia	480
externý projektový manažment	2000
projektová dokumentácia vypracovaná, žiadosť o NFP podaná, zamietnutá, odvolanie proti rozhodnutiu podaná	
<b>6. Administratívna budova Gúta Service -rekonštrukcia budovy</b>	<b>16400</b>
projektová dokumentácia	14400
externý projektový manažment	2000
projekt je vypracovaný	
<b>7. Materská škola , Lesná 10- rekonštrukcia budovy</b>	<b>15500</b>
projektová dokumentácia	13000
externý projektový manažment	2500
projekt je vo fáze riešenia	
<b>8. Zdravotné stredisko, Brnenské nám. fotovoltaika</b>	<b>2240</b>
projektová dokumentácia	240
externý projektový manažment	2000
projektová dokumentácia vypracovaná, žiadosť nebola podaná	
<b>9. Rekonštrukcia športovej infraštruktúry pri ZŠ M.Korvína</b>	<b>12548</b>
projektová dokumentácia	800
externý projektový manažment	11748
projekt vypracovaný, žiadosť podaná -schválená	
<b>10. Admin. budova Kostol.nám. 32-rozšírenie kapacít kom.starostlivosti</b>	<b>6349</b>
projektová dokumentácia	4000
externý projektový manažment	2349
na projekte sa pracuje, žiadosť bude podaná v septembri	
<b>11. Zvýšenie miery separácie-zberný dvor</b>	<b>4000</b>
projektová dokumentácia	2000
externý projektový manažment	2000
projektová dokumentácia bola vypracovaná, žiadosť podaná - posudzuje sa	
<b>12. CVČ Kolárovo- rekonštrukcia budovy a vykurovacieho systému</b>	<b>15000</b>
projektová dokumentácia	12000
externý projektový manažment	3000
projekt je vo fáze riešenia	
<b>13. Mrholisko a areál vodného mlyna</b>	<b>13000</b>
projektová dokumentácia	13000

projekt je vo fáze riešenia	
14. Revitalizácia verejne dostupných priestranstiev Tržná ulica	<b>5000</b>
projektová dokumentácia	3000
externý projektový manažment	2000
projektová dokumentácia bola vypracovaná, žiadosť podaná -posudzuje sa	
15. Budova na adrese V.Palkovicha - rekonštrukcia	<b>10000</b>
projektový dokumentácia	2000
externý projektový manažment	8000
projekt je vo fáze riešenia	
16. Cyklotrasa v meste	<b>16680</b>
projektová dokumentácia	16680
projektová dokumentácia bude vypracovaná do 31.12.2023	
17. Park Sv.Rozálie	<b>6500</b>
projektová dokumentácia	6500
projekt je vo fáze riešenia	
18. Rekonštrukcia športovej hale -zateplenie, výmena okien	<b>13000</b>
projektová dokumentácia	13000
projekt je vo fáze riešenia	
19. Zdravotné stredisko, Brnenské nám,. fotovoltaika	<b>4500</b>
Projektová dokumentácia vypracovaná, žiadosť nebola podaná	
20. Asfaltovanie miestnych komunikácií v meste Kolárovo	<b>47747,90</b>
22. Asfaltovanie ulice Mierová a Sv. Anny	<b>162410,88</b>
22. Asfaltovanie ulice Sv.Anny a Staničná	<b>124836</b>
23. Rekonštrukcia fontány na Kostolnom námestí	<b>8400</b>
projektová dokumentácia vypracovaná	
<b>Spolu</b>	<b>529691,78</b>

Na základe uzn. č. 201/2023 zo dňa 18.07.2023 ;obnova verejného osvetlenia v mesta Kolárovo a v pričlenených lokalitách **50 000,- €**

Na základe uzn. č. 202/2023 zo dňa 18.07.2023 revitalizácia stromov v parku pri kostole na Kostolnom námestí **15.000,- €**

Rezervný fond k 30.06.2023 predstavuje sumu: 819.243,32 €

**Predpokladané výdavky projektov ( v prípade úspešnosti všetkých projektov ) : 594.691,78,- €**

### Rekapitulácia príjmov k 04.09.2023

<b>Predaj majetku mesta zóna JUH -zrealizovaný</b>	<b>613.602,16</b>
<b>Očakávaný príjem z predaja</b>	<b>318.087,00</b>
<b>Predaj ostatný majetok</b>	<b>719.058,72</b>
<b>Spolu</b>	<b>1.650.747,88</b>

### Čerpanie kapitálového rozpočtu

<b>Príjem - predaj majetku zóna JUH</b>	<b>613.602,16</b>
<b>Výdaj -zóna JUH</b>	<b>94.637,82</b>
<b>Zostatok</b>	<b>518.964,34</b>

### Rekapitulácia príjmov a výdavkov k 04.09.2023

Názov položky	€
<b>Predaj majetku</b>	<b>1.650.747,88</b>
<b>Schválený upr.kapit..roz.</b>	<b>-549.731,00</b>
<b>Predpok.výdavky z proj. uzn. MsZ</b>	<b>-594.691,78</b>
<b>zostatok</b>	<b>506.325,10</b>

#### **Príjem z predaja majetku k 04.09.2023 celkom 1.194.232,10 €**

Z hore uvedených vyplýva, že príjem z predaja majetku je postačujúci na vykrytie predpokladaných výdavkov projektov.

V uplynulom období boli rekonštruované miestne a účelové komunikácie na území ako i mimo územia mesta.

V intraviláne bola rekonštruovaná ostatná časť v centre mesta, t.j. časť komunikácie pri zdravotnom stredisku a okolie mestského úradu až k štátnej ceste II/573. Bola odstránená vrchná zvetralá časť asfaltového koberca, výškovo upravené všetky vpuste a šupátka. V predpríprave boli osadené cestné obrubníky a vybetónovaný podklad pre vytvorenie nových parkovacích miest vedľa mestského úradu. Tým sme získali ďalšie pozdĺžne parkoviská v centre mesta, ako i bezpečnejší prejazd daným úsekom. Tu bol položený nový asfaltový koberec a následne boli vyznačené aj vodorovné dopravné značenia.

V extraviláne na úpravu miestnych komunikácii bola použitá asfaltová drť, s následným zhutnením tandemovým vibračným valcom. Takýmto spôsobom boli rekonštruované účelové komunikácie od hranice mesta s časťou Bókoň až k rodinnými domami v celej šírke (okrem mosta cez kanál) - cca 6200 m<sup>2</sup>. Ďalej v intraviláne mesta bola vytvorená miestna účelová komunikácia v časti Osada Reviczského - pre obyvateľov dvoch nových rodinných domov - cca 400 m<sup>2</sup>. Ďalšia časť asfaltovej drte bola použitá pri oprave najhorších častí miestnych účelových komunikácii v časti Pačérok - cca 4200 m<sup>2</sup>.

Podľa odhadov dodávateľa bola použitá približne 1/2 asfaltovej drte, voľne uskladnenej. Z dôvodu vlastností takéhoto materiálu, je žiaduce čo najrýchlejšie umiestnenie na konečné miesto, t.j. pokračovanie v zahájených rekonštrukčných prácach miestnych účelových cestách mesta.