

# Mestský úrad Kolárovo

---

18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove

**Dátum:** 28.10.2024, 14:00

11/b.) Informatívna správa o hodnotení plnenia krátkodobého investičného plánu mesta Kolárovo

**Verzia:** 3

**Zverejnené:** 23.10.2024, 09:15

**Predkladá:** Anikó Nagyová, Mgr.

**Spracoval(a):** Anikó Nagyová, Mgr.

**Uložené prejsť v komisiách:** Komisia finančná a majetku mesta  
Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja mesta

**Materiál obsahuje:** Návrh na uznesenie(Slovensky)  
Materiál

# Návrh na uznesenie(Slovensky)

## Mestské zastupiteľstvo v Kolárove berie na vedomie

a) informatívnu správu o hodnotení plnenia krátkodobého investičného plánu mesta Kolárovo

### Tabuľka č. 1 - schválené príjmy kapitálového rozpočtu na rok 2024

|    | Názov položky                  | Kód zdroja           | Schválená suma | Skutočnosť   |
|----|--------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 1. | Predaj nehnuteľnosti           | kapitálový príjem 43 | 93.000,- €     | 100.000,- €  |
| 2. | Predaj nehnuteľnosti           | kapitálový príjem 43 | 125.616,- €    | 125.616,- €  |
| 3. | Predaj pozemkov                | kapitálový príjem 43 | 400.000,- €    | 476.826,11 € |
| 4. | Očakávaný príjem do konca 2024 | kapitálový príjem 43 |                | 150.000,- €  |

**Celkový schválený kapitálový príjem predstavuje sumu 618.616,- €.**

**Skutočný kapitálový príjem k 14.10.2024 predstavuje sumu 604.142,11 € (v tom predaj pozemkov 476.826,11,- € + predaj nehnuteľnosti 125.616,- € + predaj mot.vozidla 1.000,- € + 700,- € splátky na predaj drev.chaty)**

**Očakávaný kapitálový príjem do konca roka (plánovaný predaj) predstavuje sumu 150.000,- €**

### Tabuľka č. 2 - plánované a čiastočne zrealizované investície za rok 2024 z kapitálových príjmov mesta

| Názov investície                                                                  | Schválená Suma | Kód zdroja           | Realizácia                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------|
| nákup klimatizácie                                                                | 21.357,- €     | kapitálový príjem 43 | zrealizované                              |
| dodanie zásuvkových rozvádzačov                                                   | 3.637,- €      | kapitálový príjem 43 | zrealizované                              |
| nákup garáž. na Ul. V.Palkovicha                                                  | 7.500,- €      | kapitálový príjem 43 | fáza riešenia                             |
| vybudovanie autobusovej zastávky                                                  | 5.000,- €      | kapitálový príjem 43 | projekt vo fáze riešenie                  |
| kamerový systém MsP hav.stav                                                      | 6.100,- €      | kapitálový príjem 43 | fáza riešenia                             |
| projektové dokumentácie mesta z kap. príjmov                                      | 73.600,-       | kapitálový príjem 43 | zrealizované a fáza riešenia              |
| rekonštrukčné práce Mostová 7 - žiadosť ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Kolárove | 7.000,- €      | kapitálový príjem 43 | Finančné prostriedky poukázané 10.06.2024 |
| Rekonštrukcia ul.Mostovej                                                         | 70.000,- €     | kapitálový príjem 43 | Ponuka na realizáciu 110.000,- €          |
| obnova a rekonštrukcia chodníka                                                   | 30.000,- €     | Poplatok za rozvoj   | fáza riešenia                             |
| obnova a rekonštrukcia chodníka pri Kostole v parku                               | 23.616,- €     | kapitálový príjem 43 | fáza riešenia                             |
| Projektová dokumentácia pre CVC                                                   | 11.400,- €     | kapitálový príjem 43 | fin.prost.poukáz.                         |
| osadenie dopravných značiek                                                       | 22.500,- €     | kapitálový príjem 43 | zrealizované                              |
| vybudovanie detského ihriska                                                      | 10.000,- €     | kapitálový príjem 43 | fáza riešenia                             |
| digitalizácia hrobových miest                                                     | 10.000,- €     | kapitálový príjem 43 | Fáza riešenia                             |
| výstavba zóna JUH                                                                 | 120.000,-      | kapitálový príjem 43 | čiastočne zrealizované                    |

|                                              |             |                      |                        |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|
| obnova verejného osvetlenia                  | 50.000,-€   | kapitálový príjem 43 | čiastočne zrealizované |
| pre KolByt vrátenie nájomného                | 13.500,- €  | kapitálový príjem 43 | fáza riešenia          |
| rekonštrukcia športovej ubytovne             | 20.000,- €  | kapitálový príjem 43 | zrealizované           |
| revitalizácia stromov                        | 16.363,- €  | kapitálový príjem 43 | zrealizované           |
| Finančný prenájom ZPSaDS auto                | 7.694,- €   | kapitálový príjem 43 | zrealizované           |
| rekonštrukcia športového areálu ZŠ M.Korvína | 89.349,- €  | kapitálový príjem 43 | zrealizované           |
| spolu                                        | 618.616,- € |                      |                        |

#### Návrh na zmenu účelu - rekonštrukcia ul. Mostovej

| Názov investície                            | Schválená Suma | Kód zdroja 43        | Realizácia    |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Rekonštrukcia ul.Mostovej                   | - 70.000,- €   |                      |               |
| vyhotovenie chodníka a dlažby pred kostolom | 36.300,- €     |                      | fáza riešenia |
| územný plán mesta                           | 19.200,- €     |                      | zrealizované  |
| projektové dokumentácie mesta               | 7.767,- €      | kapitálový príjem 43 | zrealizované  |
| výstavba zóna JUH                           | 6.733,- €      |                      | fáza riešenia |

#### Tabuľka č. 3 - plánované a čiastočné zrealizované investície za rok 2024 z rezervného fondu mesta

**Celkové kapitálové výdavky z rezervného fondu predstavujú sumu 339.980,- €**

| Názov investície                                                                                           | Schválená Suma           | Kód zdroja                        | Realizácia                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| prípoj.odb.elek.zóna JUH                                                                                   | 21.335,- €               | rezervný fond 46                  | zrealizované                 |
| prípoj. odb. eket. Dögös                                                                                   | 24.592,- €               | rezervný fond 46                  | zrealizované                 |
| odkúpenie autorského práva                                                                                 | 5.000,- €                | rezervný fond 46                  | zrealizované                 |
| odstránenie budovy Mostová                                                                                 | 5.452,- €                | rezervný fond 46                  | zrealizované                 |
| odkúpenie nehnuteľnosti                                                                                    | 50.000,- €               | rezervný fond 46                  | zrealizované                 |
| Projektová dokumentácia- vodovod Velký Ostrov a materiál                                                   | 21.000,- €               | rezervný fond 46                  | zrealizované a fáza riešenia |
| výmena okien K 3                                                                                           | 21.000,- €               | rezervný fond 46                  | vo fáze riešenia             |
| práce navyše asfalt. Sv.Anna a Stan.                                                                       | 31.968,- €               | rezervný fond 46                  | zrealizované                 |
| Rekonštrukcia pries.Gúta TV a investície -schválená suma 20.000,- € + 18.733,- € potrebné na rekonštrukciu | 20.000,- €<br>18.733,- € | rezervný fond 46<br>rezervný fond | zrealizované                 |
| Špeciálne vozidlo Gúta Service                                                                             | 68.400,- €               | rezervný fond 46                  | fáza riešenia                |
| Projektové dokumentácie mesta                                                                              | 52.500,- €               | rezervný fond 46                  | zrealizované a fáza riešenia |
| spolu                                                                                                      | 339.980,- €              | rezervný fond 46                  |                              |

Výmena okien K3 bytová jednotka schválená suma celkom 81.000,- € ( v tom 60.000,- € z GO fondu + 21.000,- € z rezervného fondu)

# Materiál

## Materiál

### Hodnotenie plnenia krátkodobého investičného plánu mesta Kolárovo na rok 2024

Do kapitálového rozpočtu na rok 2024 už pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2024 mesto zaradilo výdavky v celkovej rozpočtovanej sume 400.000,- €. V rámci prekladacej správy k návrhu rozpočtu mesta na rok 2024 bolo poznamenané, že rozpočet kapitálových výdavkov bude v priebehu roka 2024 v závislosti od skutočnej dostupných zdrojov mesta a v závislosti od skutočného čerpania kapitálových výdavkov upresnený.

### Tabuľka č. 1 - schválené príjmy kapitálového rozpočtu na rok 2024

|    | Názov položky                  | Kód zdroja           | Schválená suma | Skutočnosť   |
|----|--------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 1. | Predaj nehnuteľnosti           | kapitálový príjem 43 | 93.000,- €     | 100.000,- €  |
| 2. | Predaj nehnuteľnosti           | kapitálový príjem 43 | 125.616,- €    | 125.616,- €  |
| 3. | Predaj pozemkov                | kapitálový príjem 43 | 400.000,- €    | 476.826,11 € |
| 4. | Očakávaný príjem do konca 2024 | kapitálový príjem 43 |                | 150.000,- €  |

**Celkový schválený kapitálový príjem predstavuje sumu 618.616,- €.**

**Skutočný kapitálový príjem k 14.10.2024 predstavuje sumu 604.142,11 € (v tom predaj pozemkov 476.826,11,- € + predaj nehnuteľnosti 125.616,- € + predaj mot.vozidla 1.000,- € + 700,- € splátky na predaj drev.chaty)**

**Očakávaný kapitálový príjem do konca roka (plánovaný predaj) predstavuje sumu 150.000,- €**

### Tabuľka č. 2 - plánované a čiastočné zrealizované investície za rok 2024 z kapitálových príjmov mesta

| Názov investície                                                                  | Schválená Suma | Kód zdroja           | Realizácia                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------|
| nákup klimatizácie                                                                | 21.357,- €     | kapitálový príjem 43 | zrealizované                              |
| dodanie zásuvkových rozvádzačov                                                   | 3.637,- €      | kapitálový príjem 43 | zrealizované                              |
| nákup garáž. na Ul. V.Palkovicha                                                  | 7.500,- €      | kapitálový príjem 43 | fáza riešenia                             |
| vybudovanie autobusovej zastávky                                                  | 5.000,- €      | kapitálový príjem 43 | projekt vo fáze riešenie                  |
| kamerový systém MsP hav.stav                                                      | 6.100,- €      | kapitálový príjem 43 | fáza riešenia                             |
| projektové dokumentácie mesta z kap. príjmov                                      | 73.600,-       | kapitálový príjem 43 | zrealizované a fáza riešenia              |
| rekonštrukčné práce Mostová 7 - žiadosť ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Kolárove | 7.000,- €      | kapitálový príjem 43 | Finančné prostriedky poukázané 10.06.2024 |
| Rekonštrukcia ul.Mostovej                                                         | 70.000,- €     | kapitálový príjem 43 | Ponuka na realizáciu 110.000,- €          |
| obnova a rekonštrukcia chodníka                                                   | 30.000,- €     | Poplatok za rozvoj   | fáza riešenia                             |

|                                                     |             |                      |                        |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|
| obnova a rekonštrukcia chodníka pri Kostole v parku | 23.616,- €  | kapitálový príjem 43 | fáza riešenia          |
| Projektová dokumentácia pre CVČ                     | 11.400,- €  | kapitálový príjem 43 | fin.prost.poukáz.      |
| osadenie dopravných značiek                         | 22.500,- €  | kapitálový príjem 43 | zrealizované           |
| vybudovanie detského ihriska                        | 10.000,- €  | kapitálový príjem 43 | fáza riešenia          |
| digitalizácia hrobových miest                       | 10.000,- €  | kapitálový príjem 43 | Fáza riešenia          |
| výstavba zóna JUH                                   | 120.000,-   | kapitálový príjem 43 | čiastočne zrealizované |
| obnova verejného osvetlenia                         | 50.000,-€   | kapitálový príjem 43 | čiastočne zrealizované |
| pre KolByt vrátenie nájomného                       | 13.500,- €  | kapitálový príjem 43 | fáza riešenia          |
| rekonštrukcia športovej ubytovne                    | 20.000,- €  | kapitálový príjem 43 | zrealizované           |
| revitalizácia stromov                               | 16.363,- €  | kapitálový príjem 43 | zrealizované           |
| Finančný prenájom ZPSaDS auto                       | 7.694,- €   | kapitálový príjem 43 | zrealizované           |
| rekonštrukcia športového areálu ZŠ M.Korvína        | 89.349,- €  | kapitálový príjem 43 | zrealizované           |
| spolu                                               | 618.616,- € |                      |                        |

#### Návrh na zmenu účelu - rekonštrukcia ul. Mostovej

| Názov investície                            | Schválená Suma | Kód zdroja 43        | Realizácia    |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Rekonštrukcia ul.Mostovej                   | - 70.000,- €   |                      | fáza riešenia |
| vyhotovenie chodníka a dlažby pred kostolom | 36.300,- €     |                      |               |
| územný plán mesta                           | 19.200,- €     |                      | zrealizované  |
| projektové dokumentácie mesta               | 7.767,- €      | kapitálový príjem 43 | zrealizované  |
| výstavba zóna JUH                           | 6.733,- €      |                      | fáza riešenia |

#### Tabuľka č. 3 - plánované a čiastočne zrealizované investície za rok 2024 z rezervného fondu mesta

**Celkové kapitálové výdavky z rezervného fondu predstavujú sumu 339.980,- €**

| Názov investície                                                                                           | Schválená Suma           | Kód zdroja                        | Realizácia                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| prípoj.odb.elek.zóna JUH                                                                                   | 21.335,- €               | rezervný fond 46                  | zrealizované                 |
| prípoj. odb. eket. Dögös                                                                                   | 24.592,- €               | rezervný fond 46                  | zrealizované                 |
| odkúpenie autorského práva                                                                                 | 5.000,- €                | rezervný fond 46                  | zrealizované                 |
| odstránenie budovy Mostová                                                                                 | 5.452,- €                | rezervný fond 46                  | zrealizované                 |
| odkúpenie nehnuteľnosti                                                                                    | 50.000,- €               | rezervný fond 46                  | zrealizované                 |
| Projektová dokumentácia- vodovod Veľký Ostrov a materiál                                                   | 21.000,- €               | rezervný fond 46                  | zrealizované a fáza riešenia |
| výmena okien K 3                                                                                           | 21.000,- €               | rezervný fond 46                  | vo fáze riešenia             |
| práce navyše asfalt. Sv.Anna a Stan.                                                                       | 31.968,- €               | rezervný fond 46                  | zrealizované                 |
| Rekonštrukcia pries.Gúta TV a investície -schválená suma 20.000,- € + 18.733,- € potrebné na rekonštrukciu | 20.000,- €<br>18.733,- € | rezervný fond 46<br>rezervný fond | zrealizované                 |
| Špeciálne vozidlo Gúta Service                                                                             | 68.400,- €               | rezervný fond 46                  | fáza riešenia                |

|                               |             |                  |                              |
|-------------------------------|-------------|------------------|------------------------------|
| Projektové dokumentácie mesta | 52.500,- €  | rezervný fond 46 | zrealizované a fáza riešenia |
| spolu                         | 339.980,- € | rezervný fond 46 |                              |

Výmena okien K3 bytová jednotka schválená suma celkom 81.000,- € ( v tom 60.000,- € z GO fondu + 21.000,- € z rezervného fondu)